



## **SITUAZIONE LAVORI CANTIERE ITAL BI OIL S.R.L. AGGIORNATA AL 31/12/2021**

### **Impianto di distillazione del biodiesel:**

È stato demolito l'edificio che comprendeva gli uffici amministrativi, gli spogliatoi ed i bagni per far posto all'impianto di distillazione del biodiesel. Al suo posto sono state realizzate le fondazioni del nuovo impianto, è stata montata tutta la struttura metallica e le apparecchiature di grandi dimensioni, sono stati realizzati i muretti di contenimento dell'impianto posti al piano terra ed è stato quasi completato il montaggio del piping all'interno della struttura.

### **Impianto di distillazione della glicerina e dell'esterificazione degli oli:**

Sono stati spostati gli alberi di ulivo.

È stato demolito l'edificio che anni addietro era adibito a bar/ristoro e veniva gestito da una società esterna. Sono state completate tutte le opere di scavo e sono state realizzate le fondazioni della struttura dell'impianto di distillazione della glicerina e l'impianto di esterificazione degli oli. E' in fase di completando il montaggio della struttura metallica assieme ai suoi apparecchi.

### **Sala quadri e sala controllo:**

È stato completato il locale tecnico in c.a. destinato a sala quadri e sono in corsi i lavori di costruzione della nuova sala controllo.

### **Serbatoio ed utilities:**

Sono stati completati i lavori edili di: scavo, realizzazione dei basamenti e realizzazione dei muretti di contenimento. Sono stati installati tutti i serbatoi con le scale alla marinara.



Sono state realizzate le analisi del rumore e delle polveri, così come da programma presentato.

Monopoli, 03/01/2022

Il Gestore  
Ital Bi Oil S.r.l.